夕張市一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書
（令和8年9月）

施設設置者名	夕張市				
施　設　名	夕張市富野じん芥埋立処分地施設				
施設所在地	夕張市富野　夕張事業区411､412林班				
届出年月日	昭和60年7月29日	許可番号	衛施第725号	技術管理者名	澤井　俊和
埋立地面積	35,375㎡	埋立容量	314,316㎥	しゃ水工	不透水層
浸出水処理施設規模	75㎥/日	浸出水処理方式	回転円板 ＋ 凝集沈澱		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ、不燃ごみ、焼却灰、事業系直接搬入ごみ)、産業廃棄物(建設廃材等)				

◎　埋立状況

直接埋立ごみ量（t）		323
内訳	収集ごみ(可燃･不燃)	112
	収集ごみ(粗大)	0
	直搬ごみ（一廃）	211
	直搬ごみ（産廃）	0
中間処理残渣（t）		0
埋立ごみ量（ｔ）		323
埋立ごみ量（m3）		389
覆土量（㎥）		64
埋立容量（㎥）		453

◎　水質測定結果　（採水日：令和8年9月10日）

	流入水	放流水	地下水	地下水
ｐＨ　[―]	7.3	7.8		6.6
ＢＯＤ　[mg/L]	1.3	1.2		
ＳＳ　[mg/L]	＜1	＜1		
大腸菌数　[CFU/ml]		0		
電気伝導率　[mS/m]				20.2
塩化物ｲｵﾝ　[mg/L]				40.8

※　排水基準等に係る項目や地下水、ダイオキシン類の項目について水質測定を実施した場合は、その都度計量証明書を添付して報告する。

◎　埋立地、その他設備の状況

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
○ 悪臭の発生状況 ○ 害虫等の発生状況 ○ 覆土の状況 ○ ごみの飛散・流出状況 ○ 浸出水の内部貯留 ○ 法面､擁壁等の状況	○	○	○	○			○	○	○	○	
	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
	○			○	○	○	○	○			
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
				○	○			○	○	○	

※　点検は平日実施　○：異常なし　×：異常あり

◎　浸出水処理設備点検

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	
			○				○			○	
○ 浸出水処理設備	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
○ 汚水調整池				○			○				
	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	○			○				○			

※　点検は平日実施　○：異常なし　×：異常あり

◎　その他特記事項

○　流入水量減により9月1日～6日、10日～20日、24日～30日の期間揚水停止(期間中は汚水調整池に貯水)